


PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (U079)	
REPORTE ACADÉMICO TRIMESTRE 2	
Universidad de Guanajuato	
PROYECTO	
Nombre del Proyecto Vertiente A	DIGNIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEDE CAMPESTRE II, PARA IMPULSAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE RECIENTE CREACIÓN TSU EN CURTIDURÍA, PRIMERA ETAPA.

Descripción de la Meta Académica		Programado anual		Alcanzado Trimestre 3		Observaciones
		Anual	Alcanzado	Programada	Alcanzada	
M.A. 1.1.1.	Contar con un cárcamo de aguas negras y rebombeo que esté conectado a la red de drenaje Municipal	100%	0	0	0	En materia de obra pública se efectuó la Licitación Pública Federal número UG/RF/LP-001/2024 se encuentra programado la notificación de fallo el día 02 de octubre de 2024. En materia de Mobiliario/Equipamiento se cuenta con la formalización del contrato No. UG-FED-LA-I-39-066-2024, el cual tiene programada la recepción de bienes el 19 de noviembre de 2024.
M.A. 1.1.2.	Dar mantenimiento a 8 aulas funcionales, un centro de cómputo y un bioterio existentes en la Sede Campestre II.	100%	0	0	0	En materia de obra pública se efectuó la Licitación Pública Federal número UG/RF/LP-001/2024 se encuentra programado la notificación de fallo el día 02 de octubre de 2024. En materia de Mobiliario/Equipamiento se cuenta con la formalización del contrato No. UG-FED-LA-I-39-066-2024, el cual tiene programada la recepción de bienes el 19 de noviembre de 2024.
M.A. 1.1.3.	Contar con un centro de cómputo para 24 estudiantes que opere en condiciones óptimas, así como llevar a cabo la reubicación del bioterio para un mayor aprovechamiento académico.	100%	0	0	0	En materia de obra pública se efectuó la Licitación Pública Federal número UG/RF/LP-001/2024 se encuentra programado la notificación de fallo el día 02 de octubre de 2024. En materia de Mobiliario/Equipamiento se cuenta con la formalización del contrato No. UG-FED-LA-I-39-066-2024, el cual tiene programada la recepción de bienes el 19 de noviembre de 2024.
M.A. 1.2.1.	Demoler el Edificio D, para llevar a cabo en ese espacio la construcción de un nuevo módulo de baños que permita atender el flujo de hasta 500 estudiantes.	100%	0	0	0	En materia de obra pública se efectuó la Licitación Pública Federal número UG/RF/LP-001/2024 se encuentra programado la notificación de fallo el día 02 de octubre de 2024. En materia de Mobiliario/Equipamiento se cuenta con la formalización del contrato No. UG-FED-LA-I-39-066-2024, el cual tiene programada la recepción de bienes el 19 de noviembre de 2024.
M.A. 1.2.2.	Rehabilitación de la cancha de usos múltiples que permita fortalecer la formación integral de los estudiantes además de atender las observaciones de los organismos acreditadores de CIEES y COPAES.	100%	0	0	0	En materia de obra pública se efectuó la Licitación Pública Federal número UG/RF/LP-001/2024 se encuentra programado la notificación de fallo el día 02 de octubre de 2024. En materia de Mobiliario/Equipamiento se cuenta con la formalización del contrato No. UG-FED-LA-I-39-066-2024, el cual tiene programada la recepción de bienes el 19 de noviembre de 2024.



Dra. Claudia Susana Gómez López
Rectora General



Dra. Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar
Responsable del Proyecto